

PROTOKOLAS



„KAN-therm“ sistemos šildymo / vėsinimo išlyginamojo sluoksnio šildymas

Investuotojas:

Objekto adresas:

Montavimo darbus atliko:

Aukštas / patalpa:

Bendrasis plotas:

„KAN-therm“ sistema:

Išlyginamojo sluoksnio tipas:

Storis (mm):

Išlyginamajam sluoksniui naudojami priedai:

Išlyginamojo sluoksnio klojimo užbaigimo data:

Pastabos:

Pagal PN-EN 1264 standartą prieš klojant grindų dangą išlyginamasis sluoksnis (gipso arba cemento) turi būti šildomas. Naudojant cemento išlyginamąjį sluoksnį, šildyti galima ne anksčiau kaip po 21 dienos, o naudojant išlyginamąjį sluoksnį gipso – po 7 dienų nuo išlyginamojo sluoksnio išklojimo. Pirmąsias 3 dienas turi būti palaikoma 25 °C tiekiamojo šilumnešio temperatūra. Vėlesnes 4 dienas reikia šildyti taikant didžiausią leistiną projektinę šilumnešio temperatūrą.

Naudojant išlyginamuosius sluoksnius, šildyti reikia laikantis gamintojo instrukcijų.

Po šildymo proceso reikia atlikti išlyginamojo sluoksnio, kuriuo galima patikrinti, ar išlyginamasis sluoksnis paruoštas grindų dangai kloti.

IŠLYGINAMOJO SLUOKSNIO ŠILDYMO EIGA

	DIENA	DATA	LAIKAS	TEMPERATŪRA	PASTABOS
A	1				Šildymas taikant nuolatinę 25 °C temperatūrą
	2				
	3				
B	1				Šildymas taikant didžiausią leistiną projektinę šilumnešio temperatūrą (ne anksčiau nei 3 dienos po A)
	2				
	3				
	4				
C					Šildymo užbaigimas (ne anksčiau nei 4 dienos po B)

Išlyginamojo sluoksnio šildymas atliktas netaikant intervalo

TAIP

NE

intervalai nuo

iki

Vieta ir data

Užsakančiosios šalies parašas

Rangovo parašas